



# RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE – 3<sup>A</sup> STRALCIO

Situazione aggiornata il 12/10/2010

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	COMUNE DI LUGO DI VICENZA
<b>IMPRESA AGGIUDICATARIA</b>	IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI VALLE ALESSANDRO – LUGO DI VICENZA
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 122.522,16 (oltre IVA)
<b>RESP. UNICO PROCEDIMENTO</b>	Geom. Rizzato Silvio
<b>RESP. SICUREZZA</b>	//
<b>PROGETTISTA</b>	Pigato p.i. Massimo
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	Pigato p.i. Massimo
<b>VERBALE CONSEGNA LAVORI</b>	12/05/2010
<b>TEMPI PREVISTI PER ULTIMAZIONE LAVORI</b>	120 giorni dalla data del verbale di consegna lavori. La concomitanza con il lavori relativi al nuovo impianto termoidraulico ha reso necessaria la sospensione dei lavori dal 06/08/2010 al 06/09/2010. Termine per la fine dei lavori: 10 ottobre 2010. <u>Aggiornamento al 12/10/2010</u> : il termine del 10/10/2010 è stato prorogato al 10/11/2010 in quanto esigenze di continuità di lavoro degli uffici non hanno reso possibile la prestazione a tempo pieno
<b>1° STATO AVANZAMENTO LAVORI (al raggiungimento del 30% dell'importo contrattuale)</b>	Approvato con Determinazione Area Tecnica n. 96 del 29/08/2010 per un importo di € 49.668,79 ed erogato integralmente
<b>2° STATO AVANZAMENTO LAVORI (al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale)</b>	
<b>3° STATO AVANZAMENTO LAVORI (al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale)</b>	
<b>CONTO FINALE - entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori</b>	

**AGGIORNAMENTO:**

**I lavori sono in corso di esecuzione ed alla data odierna è stato realizzato circa il 70% delle opere previste.**