



LAVORI DI PROLUNGAMENTO BARRIERE PARAMASSI IN LOCALITA' MORTISA

Situazione aggiornata al 19/01/2012

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI LUGO DI VICENZA
IMPRESA AGGIUDICATARIA	"PICCOLE DOLOMITI PICCOLA S.C.A.R.L." VIA ZINI N. 10/D - RECOARO TERME (VI)
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 60.000,00 suddivisi in: - € 40.000,00 a base d'appalto - € 20.000,00 somme in amministrazione
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 45.000,00
FINANZIAMENTO DELL'OPERA	€ 60.000,00 CON CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA
RESP. UNICO PROCEDIMENTO	Geom. Silvio Rizzato - UTC
PROGETTISTA	COMUNE DI LUGO DI VICENZA solo per la progettazione preliminare "PICCOLE DOLOMITI" (ditta appaltatrice) per la progettazione definitiva-esecutiva
DIRETTORE LAVORI	Geom. Silvio Rizzato - UTC
VERBALE CONSEGNA LAVORI	La consegna dei lavori è stata fatta in data 17.10.2011.
TEMPI PREVISTI PER ULTIMAZIONE LAVORI	100 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI
1 ^ STATO AVANZAMENTO LAVORI	
CONTO FINALE -	

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella prosecuzione di reti paramassi e ulteriori disgiunti in parete, al fine di garantire la protezione del sottostante abitato di Mortisa e della strada per Malleo - Monte Cavallo, in caso di caduta massi, evitando così conseguenze per l'incolumità delle sottostanti abitazioni e naturalmente della viabilità stradale.

AGGIORNAMENTO LAVORI al 19/01/2012:

Gli interventi di prolungamento barriere paramassi in loc. Mortisa risultano in piena fase esecutiva, la ditta incaricata all'installazione Piccole Dolomiti da Recoaro Terme, sta provvedendo alla esecuzione delle plotte di ancoraggio su cui verranno fissate le piantane di sostegno della rete. In questa fase di lavori si provvederà al getto degli spezzoni di ancoraggio con apposito calcestruzzo iniettato nella cavità ricavata sulla roccia.

Una volta fissate le staffe al suolo si procederà al fissaggio della piastra con appositi bulloni in acciaio.

FOTO DELLO STATO DEI LUOGHI



